

# **PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VRATIMOVA**

**NA OBDOBÍ LET  
2020–2026**



**Zhodnocení za období 2024–2025**

## **OBSAH**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ÚVOD .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1. PROGRAMOVÉ CÍLE .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH CÍLŮ .....</b>       | <b>4</b>  |
| 2.1 PC01 ROZVOJ INFRASTRUKTURY A ÚZEMNÍ ROZVOJ .....            | 4         |
| 2.2 PC02 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH, ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH POTŘEB ..... | 6         |
| 2.3 PC03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....                                | 7         |
| 2.4 PC04 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE .....                      | 9         |
| 2.5 PC05 ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE .....                | 10        |
| <b>3. ZÁVĚR.....</b>  | <b>12</b> |

Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026 – Zhodnocení za období 2024–2025 schválilo v souladu s usnesením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města Vratimova dne 11.03.2026, usnesením č. 19.4.

## ÚVOD

První zhodnocení programu rozvoje města Vratimova (dále jen PRO), za roky 2020 a 2021, bylo zrealizováno v lednu 2022. Druhé zhodnocení, za roky 2022 a 2023, bylo zrealizováno v lednu 2024. Po dalších dvou letech je tedy nutné vytvořit zhodnocení třetí za roky 2024 a 2025.

Navíc Zastupitelstvo města Vratimova dne 07.06.2023, usnesením č. 4.11 a 17.04.2024, usnesením č. 10.1. schválilo aktualizace PRO na období let 2020-2026. V prvním případě šlo o doplnění dvou aktivit do Prioritního cíle PC01 a v druhém případě šlo o doplnění jedné aktivity do prioritního cíle PC03. Vždy to bylo z důvodu podání žádostí o dotaci, kde dané projekty musely být ve strategickém plánu rozvoje obce.

Účelem dokumentu je průběžné vyhodnocení PRO s nalezením negativních a pozitivních stránek. V průběhu realizace strategie je zapotřebí po určitém období provést zhodnocení, jak jsou jednotlivé cíle z dokumentu realizovány, které záměry jsou už neadekvátní dané situaci, jaké cíle a záměry lze již z dalšího vývoje odstranit, nebo která je třeba přehodnotit.

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování toho, čeho má být dosaženo a porovnání skutečně dosažených výsledků s plánem. Je nutné hodnotit, zda byl naplněn záměr plánu, zda jsou cíle a záměry stále aktuální. Vyhodnocení Programu rozvoje umožňuje dodatečně reagovat na případné změny vnějších a vnitřních podmínek či dostupnosti zdrojů a přizpůsobovat tomu jednotlivé opatření města.

Úkolem zhodnocení stávajícího PRO je zjistit, jakým způsobem PRO přispěl ke zlepšení rozvoje města. A dále nalézt odpověď na dvě základní otázky:

A. Byl naplňován PRO?

B. Byly doposud realizovány všechny plánované aktivity a projekty?

## 1. PROGRAMOVÉ CÍLE

PRO stanovil 5 základních prioritních cílů rozvoje zaměřených do různých oblastí.

|      |   |
|------|---|
| PC01 | Zajištění podmínek pro rozvoj infrastruktury a územní rozvoj            |
| PC02 | Zajištění podmínek pro rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb |
| PC03 | Životní prostředí   |
| PC04 | Efektivní hospodaření s majetkem obce                                   |
| PC05 | Zajištění podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit                     |

## 2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRIORITYCHNÍCH CÍLŮ

V následující části jsou zhodnoceny jednotlivé aktivity.

Pro grafické hodnocení byla vytvořena barevná stupnice dle stadia realizace.


|  |   |
|--|---|
|  | Aktivita byla dokončena ve Zhodnocení za roky 2020-21 a 22-23.    |
|  | Aktivita byla dokončena v letech 2024-25.                         |
|  | Aktivita je v realizaci nebo se v roce 2026 začne realizovat.     |
|  | Aktivita je v projekční fázi nebo čekáme na vhodný dotační titul. |
|  | Aktivita se nerealizovala nebo se v ní zásadně nepokročilo.       |

### 2.1 PC01 Rozvoj infrastruktury a územní rozvoj

| Název aktivity   | Vyhodnocení k 12/2025 | Popis   |
|--|-----------------------|---|
| A01.1 Rekonstrukce chodníku Vratimovská                        | Hotovo 2022-23        |   |
| A01.2 Vybudování chodníku Karla Velčovského – K Hájence        | V realizaci           | Realizace proběhne v roce 2026.   |
| A01.3 Rekonstrukce chodníku Frýdecká (Nimrod – Adámková)       | V realizaci           | Realizace proběhne v roce 2026.   |
| A01.4 Rekonstrukce komunikace a parkování ul. U Mateřské školy | Hotovo 2022-23        |   |
| A01.5 Oprava místních komunikací (dle plánu investic)          | V realizaci           | V letech 2024-25 se opravily MK U Jámy, Na Vyhlídce, Okružní, Za Kolibou.   |
| A01.6 Oprava chodníků (dle plánu investic)                     | Průběžně realizováno  | Oprava chodníku Na Příčnici.  |
| A01.7 Výstavba kruhového objezdu Frýdecká – Datyňská – Výletní | Projektuje se         | Probíhá projektování DUSP a následně PDPS. Z důvodu kolize s výstavbou podjezdu na ul. Buničité (26-28) je realizace posunuta nejdříve na rok 2029. |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| A01.8 Revitalizace lokality Na Hermaně  | V realizaci          | Realizace proběhne v roce 2026.  |
| A01.9 Revitalizace lokality U Společenského domu  |                      | Za období 24-26 se zde nerealizovalo nic.  |
| A01.10 Revitalizace lokality Na Příčnici  | V přípravě           | Do konce roku 2026 by měla být stavba parkoviště povolena. Realizace nejspíše 2027.  |
| A01.11 Revitalizace lokality Na Vyhlídce – U Mateřské školy                               |                      |  |
| A01.12 Rozšíření a obměna veřejného osvětlení v obci                                      | Hotovo               | Obě dotační etapy byly dokončeny.  |
| A01.13 Úprava silnice II/477 pro snížení rychlostí vozidel v lokalitě Okrajová – Adámková |                      | Město Ostrava neumožnilo realizaci úsekového měření. Hledají se možnosti realizace.  |
| A01.14 Rekonstrukce chodníků a MK ul. Na Vyhlídce, Okružní                                | Průběžně realizováno | V roce 2024 se zrekonstruovala MK Na Vyhlídce I. etapa a v roce 2025 a 2026 MK Okružní.<br>Další etapa je podmíněna vybudováním přípojky ČEZ a opravy kanalizace SMVaK. Termíny obou jsou neznámé. |
| A01.15 Oprava MK Popinecká  |                      | V roce 2017 rekonstruována jedna etapa ze čtyř. Zbylé jsou nachystány, ale zatím nebyly začleněny do rozpočtu.   |
| A01.16 Pravidelná aktualizace územního plánu obce   | Průběžně realizováno |  |

Graf aktivit PC01 Rozvoj infrastruktury a územní rozvoj




## 2.2 PC02 Rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb

| Název aktivity   | Vyhodnocení k 12/2025 | Popis  |
|--|-----------------------|--|
| A02.1 Výstavba Domova pro seniory                          |                       | Projekt připraven k realizaci. Z důvodu finanční náročnosti se hledá vhodný partner. ZM rozhodlo o ukončení projektu. Uvažuje se o změně z Domova pro seniory na Domov s pečovatelskou službou spolu se startovacími byty. |
| A02.2 Rozšíření možnosti bytů pro seniory (bezbariérovost) | Hotovo 2022-23        | V obou DPS instalována plošina k hlavnímu vchodu.  |
| A02.3 Přemístění Městské knihovny ve Vratimově             | Hotovo                | Slavnostní otevření proběhlo v květnu 2024.  |
| A02.4 Oprava kapličky v Horních Datyních                   | Hotovo                | Realizace proběhla v letech 2024 - 2025.   |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| A02.5 Rozšíření kapacit ZŠ Vratimov Masarykovo náměstí                   |                      |   |
| A02.6 Rekonstrukce Společenského domu ve Vratimově                       | V průběžné realizaci | V roce 2024 výměna koberce v tanečním sále a banketkách a rekonstrukce dvou WC v administrativní části.<br>V roce 2025 zrekonstruován bar v tanečním sále a pánské WC u salónek.<br>Na rok 2026 naplánována rekonstrukce prostor po knihovně, výměna ozvučení multifukčního sálu a rekonstrukce pánského WC u tanečního sálu. |
| A02.7 Rozšíření kolumbária na hřbitovech ve Vratimově a Horních Datyních | Hotovo               | V roce 2024 proběhla rekonstrukce kolumbária v Horních Datyních. V roce 2026 proběhne výstavba jednoho modulárního kolumbária v HD. Na obou hřbitovech jsou připravena místa na případné rozšíření kolumbárií.  |


*Graf aktivit PC02 Rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb*



## 2.3 PC03 Životní prostředí

| Název aktivity   | Vyhodnocení k 12/2025 | Popis  |
|--|-----------------------|--|
| A03.1 Příprava alternativního zdroje pro Teplo Vratimov  | Hotovo 2020-21        | V současnosti se realizuje výstavba nových plynových kotlen z důvodu nezávislosti na cizím zdroji.   |
| A03.2 Vybudování kanalizace v lokalitě Zaryjská  | Hotovo 2022-23        |  |
| A03.3 Příprava kanalizace v lokalitě Okrajová – Adámková   |                       | V roce 2025 a 2026 probíhají výkupy pozemků pod MK Adámková a Okrajová. V případě výkupu všech potřebných pozemků dojde v dalších letech k projektování kanalizace v této oblasti. |
| A03.4 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci   | Průběžně realizováno  | Město podporuje dotační tituly z MŽP a MSK.  |
| A03.5 Podporovat aktivity k naplňování plánu odpadového hospodaření                                    | Hotovo 2022-23        |  |
| A03.6 Rekonstrukce stávajících kontejnerových stání, vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad | Průběžně realizováno  | V roce 2024 rekonstruována kontejnerová stání za Společenským domem. V roce 2025 v ulicích U lesíka, Popinecká a U Jeslí.  |
| A03.7 Činit kroky k eliminaci průmyslového areálu v centru obce  |                       |  |
| A03.8 Odkanalizování zbývajících částí v Horních Datyních  | Hotovo 2022-23        | Chybí pouze malá část kolem MK Rakovecká.  |
| A03.9 Instalace fotovoltaických elektráren na městské budovy   | Realizováno           | V roce 2025 se vybudovaly FVE na budově Městské úřadu a dvou budovách ZŠ Vratimov. V roce 2026 bude vybudována FVE na Společenském domě.   |

Graf aktivit PC03 Životní prostředí




## 2.4 PC04 Hospodaření s majetkem obce

| Název aktivity  | Vyhodnocení k 12/2025 | Popis   |
|---|-----------------------|---|
| A04.1 Zajistit přátelské prostředí pro řešení problémů občanů         | Průběžně realizováno  |   |
| A04.2 Hospodaření obce a aktivní dotační politika                     | Průběžně realizováno  | Nachází se nebo se čeká na vhodné dotační tituly různých investičních akcí.           |
| A04.3 Podpora marketingu obce a regionu                               | Průběžně realizováno  | Město spolupracuje s organizátory akcí typu MČR či MS, které se konají na území obce. |
| A04.4 Rozvíjení spolupráce s okolními obcemi a Regionem Slezská brána | Průběžně realizováno  |   |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| A04.5 Vytváření zásobníků projektů a investic | Průběžně realizováno | Připravují se další studie anebo se projektuje. Např. smuteční síň na hřbitově ve Vratimově, předprostor bytových domů na ulici Strmá a Úzká atd. |
|---|----------------------|---|

Graf aktivit PC04 Hospodaření s majetkem obce




## 2.5 PC05 Rozvoj volnočasových aktivit obce

| Název aktivity   | Vyhodnocení k 12/2025 | Popis                     |
|--|-----------------------|---------------------------|
| A05.1 Rekonstrukce víceúčelového hřiště naproti škole v Horních Datyních | Hotovo                | Zrealizováno v roce 2024. |
| A05.2 Rekonstrukce volnočasového areálu v lese Důlnák                    | Hotovo 2020-21        |                           |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| A05.3 Rekonstrukce sportovního areálu Vratimov      | Průběžně realizováno | V roce 2025 proběhlo vyčištění běžeckého oválu, aby se u nás mohl pořádat atletický závod ZŠ z Regionu Slezská brána. Pro rok 2026 plánujeme žádost o dotaci podat znovu.  |
| A05.4 Výstavba sportovní haly                       | Projektuje se        | Z důvodu finanční náročnosti se v roce 2026 uvažuje o změně projektu na snížení nákladů na výstavbu. V roce 2025 se realizovala I. etapa předprostoru ZŠ Datyňská (parkoviště, které by mělo sloužit také sportovní hale). |
| A05.5 Podpora zájmové činnosti mládeže              | Průběžně realizováno | Podporováno v rámci dotací spolkům a činnosti SVČ.   |
| A05.6 Podpora aktivit pro seniory                   | Průběžně realizováno | Podporováno v rámci dotací spolkům a činnosti SVČ.   |
| A05.7 Podpora aktivit Kulturního střediska Vratimov | Průběžně realizováno | Od roku 2022 rozšířena Městská pouť o sobotní pouťovou slavnost. Na rok 2024 naplánována rekonstrukce prostor po knihovně ve Společenském domě – rozšíření prostor pro činnost KS.   |
| A05.8 Podpora spolkové činnosti                     | Průběžně realizováno | Podporováno v rámci dotací spolkům.  |

Graf aktivit PC05 Rozvoj volnočasových aktivit obce



### 3. ZÁVĚR

Úkolem zhodnocení je odpovědět na následující otázky:

#### **A. Byl naplňován PRO?**

PRO vytyčil základní směry budoucího vývoje města Vratimov. Záměrem vedení města je dále otevřeně komunikovat se spoluobčany a rozvíjet kulturní a sportovní zázemí. Aktivity realizované v uplynulých dvou letech směřovaly k naplňování této vize.

PRO má také zvýšit připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a zvýšit šanci získat vnější finanční prostředky. I tato ambice byla naplňována.

Na první otázku je tedy možné i v uplynulých letech odpovědět kladně.

#### **B. Byly doposud realizovány všechny plánované aktivity a projekty?**

Naplňování jednotlivých aktivit plánu je přehledně znázorněno. Lze konstatovat, že realizace plánovaných aktivit probíhá. Nerealizované aktivity mají většinou důvod nerealizace ve finanční nákladnosti, zainteresování více subjektů do aktivity či personální situaci na úřadě. K vyřazení aktivity pro její nereálnost se zatím nepřistoupilo. I když u výstavby Domu pro seniory ZM rozhodlo o ukončení přípravných prací na projektu. Uvažuje se, že místo Domova pro seniory by se na stejném místě stavěl Dům s pečovatelskou službou spolu se startovacími byty, což by ale vyžadovalo novou projektovou dokumentaci. Ke změně u této aktivity nejspíše dojde až v novém PRO 2027-2033.


Aktivit, které byly průběžně hodnoceny k 31.12.2025, je o 3 více než v uplynulém zhodnocení tj. 45.

Porovnáním počtu jednotlivých aktivit dle stádia realizace jde vidět zvýšení počtu ukončených aktivit z 8 na 13. Aktivit, které jsou již zrealizovány je 28,9 %. Dále je hodně aktivit, které prakticky nikdy nelze převést z kolonky realizováno do hotovo. Například se jedná o všech pět aktivit v rámci prioritního cíle PC04 Hospodaření s majetkem obce či některé aktivity z prioritního cíle PC05 Rozvoj volnočasových aktivit obce jako např. Podpora aktivit pro seniory nebo mládež.

S ohledem že se blížíme ke konci období Programu rozvoje města Vratimov na období let 2020–2026 a v roce 2026 se bude připravovat PRO na další období, a že aktivit, které jsou hotovy či se realizují je 34 ze 45 (75,6 %) lze plnění aktivit hodnotit jako lepší.

|   | Zhodnocení<br>2020-21 a<br>2022-23 | Zhodnocení<br>2024-2025 |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Aktivita byla dokončena ve Zhodnocení za roky 2020-21 a 2022-23.  | 2                                  | 8                       |
| Aktivita byla dokončena v letech 2024-25.                         | 6                                  | 5                       |
| Aktivita je v realizaci nebo se v roce 2025 začne realizovat.     | 19                                 | 21                      |
| Aktivita je v projekční fázi nebo čekáme na vhodný dotační titul. | 12                                 | 7                       |
| Aktivita se nerealizovala nebo se v ní zásadně nepokročilo.       | 3                                  | 4                       |

Graf všech aktivit



Seznam použitých zkratk:

DUSP – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení

KS – Kulturní středisko

MČR – Mistrovství České republiky

MK – Místní komunikace

MS – Mistrovství světa

MSK – Moravskoslezský kraj

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby

SVČ – Středisko volného času

ZŠ – Základní škola

SMVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

ČEZ – České energetické závody

DPS – Domov s pečovatelskou službou

FVE – Fotovoltaická elektrárna

HD – Horní Datyně

ZM – Zastupitelstvo města Vratimov