

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VRATIMOVA

**NA OBDOBÍ LET
2020–2026**



Zhodnocení za období 2022–2023

OBSAH

ÚVOD	3
1. PROGRAMOVÉ CÍLE	3
2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH CÍLŮ	4
2.1 PC01 ROZVOJ INFRASTRUKTURY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	4
2.2 PC02 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH, ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH POTŘEB	6
2.3 PC03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	7
2.4 PC04 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE	7
2.5 PC05 ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE	9
3. ZÁVĚR	11

Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026 – Zhodnocení za období 2022–2023 schválilo v souladu s usnesením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města Vratimova dne 10.01.2024, usnesením č. 8.1.

ÚVOD

První zhodnocení, za roky 2020 a 2021 bylo zrealizováno v lednu 2022. Po dalších dvou letech je tedy nutné vytvořit zhodnocení druhé za roky 2022 a 2023.

Účelem dokumentu je průběžné vyhodnocení Programu rozvoje s nalezením negativních a pozitivních stránek. V průběhu realizace strategie je zapotřebí po určitém období provést zhodnocení, jak jsou jednotlivé cíle z dokumentu realizovány, které záměry jsou už neadekvátní dané situaci, jaké cíle a záměry lze již z dalšího vývoje odstranit, nebo která je třeba přehodnotit.

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování toho, čeho má být dosaženo a porovnání skutečně dosažených výsledků s plánem. Je nutné hodnotit, zda byl naplněn záměr plánu, zda jsou cíle a záměry stále aktuální. Vyhodnocení Programu rozvoje umožňuje dodatečně reagovat na případné změny vnějších a vnitřních podmínek či dostupnosti zdrojů a přizpůsobovat tomu jednotlivé opatření města.

Úkolem zhodnocení stávajícího Programu rozvoje je zjistit, jakým způsobem program rozvoje přispěl ke zlepšení rozvoje města. A dále nalézt odpověď na dvě základní otázky:

A. Byl naplňován Program rozvoje?

B. Byly doposud realizovány všechny plánované aktivity a projekty?

1. PROGRAMOVÉ CÍLE

Program rozvoje stanovil 5 základních prioritních cílů rozvoje zaměřených do různých oblastí.

PC01	Zajištění podmínek pro rozvoj infrastruktury a územní rozvoj
PC02	Zajištění podmínek pro rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb
PC03	Životní prostředí
PC04	Efektivní hospodaření s majetkem obce
PC05	Zajištění podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit

2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH CÍLŮ

V následující části jsou zhodnoceny jednotlivé aktivity.

Pro grafické hodnocení byla vytvořena barevná stupnice dle stadia realizace.


	Aktivita byla dokončena ve Zhodnocení za roky 2020-21
	Aktivita byla dokončena v letech 2022-23.
	Aktivita je v realizaci nebo se v roce 2024 začne realizovat.
	Aktivita je v projekční fázi nebo čekáme na vhodný dotační titul.
	Aktivita se nerealizovala nebo se v ní zásadně nepokročilo.

2.1 PC01 Rozvoj infrastruktury a územní rozvoj

Název aktivity	Vyhodnocení k 12/2023	Popis
A01.1 Rekonstrukce chodníku Vratimovská	Hotovo	
A01.2 Vybudování chodníku Karla Velčovského – K Hájence	Projektuje se	Probíhá projektová příprava DSP+PDPS a řeší se majetkoprávní vztahy.
A01.3 Rekonstrukce chodníku Frýdecká (Nimrod – Adámková)		Podána žádost o dotaci na výstavbu. Realizace naplánovaná na rok 2025.
A01.4 Rekonstrukce komunikace a parkování ul. U Mateřské školy	Hotovo	
A01.5 Oprava místních komunikací (dle plánu investic)	V realizaci	V roce 2023 se opravily MK U Jámy, Horní a most Na Olejní. V roce 2024 se budou opravovat MK Hřbitovní, Za Kolibou a část Popinecké.
A01.6 Oprava chodníků (dle plánu investic)	Průběžně realizováno	Oprava chodníku např. na hřbitově, na Osadnická, Na Hermaně, Husově.
A01.7 Výstavba kruhového objezdu Frýdecká – Datyňská – Výletní	Projektuje se	Probíhá projektování DUSP a následně PDPS. Realizace naplánovaná na rok 2026.
A01.8 Revitalizace lokality Na Hermaně		V lednu 2024 bude podána žádost o dotaci na realizaci projektu. Realizace naplánovaná na rok 2025.
A01.9 Revitalizace lokality U Společenského domu	Vypracována studie	

A01.10 Revitalizace lokality Na Příčnici	Projektuje se	Dětské hřiště vybudováno. V roce 2023 vytvořena studie řešení parkování podél MK Na Příčnici.
A01.11 Revitalizace lokality Na Vyhlídce – U Mateřské školy	Průběžně realizováno	V roce 2024 se bude v případě získání dotace rekonstruovat MK Na Vyhlídce I. etapa.
A01.12 Rozšíření a obměna veřejného osvětlení v obci	V realizaci	Zrealizovaná I. etapa výměny na LED světla. V roce 2024 realizace II. etapy. V roce 2025 realizace III. etapy.
A01.13 Úprava silnice II/477 pro snížení rychlostí vozidel v lokalitě Okrajová – Adámková		Město Ostrava posuzuje možnost realizace úsekového měření v této lokalitě.
A01.14 Pravidelná aktualizace územního plánu obce	Průběžně realizováno	


Graf aktivit PC01 Rozvoj infrastruktury a územní rozvoj



2.2 PC02 Rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb

Název aktivity	Vyhodnocení k 12/2023	Popis
A02.1 Výstavba Domova pro seniory		Projekt připraven k realizaci. Z důvodu finanční náročnosti se hledá vhodný partner.
A02.2 Rozšíření možnosti bytů pro seniory (bezbariérovost)	Hotovo	V obou DPS instalována plošina k hlavnímu vchodu.
A02.3 Přemístění Městské knihovny ve Vratimově	V realizaci	Slavnostní otevření nové knihovny naplánováno na květen 2024.
A02.4 Oprava kapličky v Horních Datyních	V částečné realizaci	Na rok 2024 naplánovaná projektová příprava rekonstrukce kapličky. Realizace naplánovaná na rok 2024 nebo 2025.
A02.5 Rozšíření kapacit ZŠ Vratimov Masarykovo náměstí		
A02.6 Rekonstrukce Společenského domu ve Vratimově	V průběžné realizaci	V roce 2022 instalována klimatizace v tanečním sále a banketkách a umyta fasády KS. V roce 2023 vyměněny sedačky a PVC krytina v kinosále. Na rok 2024 naplánována výměna koberce v tanečním sále a banketkách a rekonstrukce prostor po knihovně.
A02.7 Rozšíření kolumbária na hřbitovech ve Vratimově a Horních Datyních		Na rok 2024 naplánována rekonstrukce kolumbária v Horních Datyních.


Graf aktivit PC02 Rozvoj sociálních, školských a kulturních potřeb



2.3 PC03 Životní prostředí

Název aktivity	Vyhodnocení k 12/2023	Popis
A03.1 Příprava alternativního zdroje pro Teplo Vratimov	Hotovo 2020-21	S ohledem na situaci v Liberty, a. s. se pracuje na projektu havarijního zdroje tepla.
A03.2 Vybudování kanalizace v lokalitě Zaryjská	Hotovo	
A03.3 Příprava kanalizace v lokalitě Okrajová – Adámková		
A03.4 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci	Průběžně realizováno	Město podporuje dotační tituly z MŽP a MSK.
A03.5 Podporovat aktivity k naplňování plánu odpadového hospodaření	Hotovo	
A03.6 Rekonstrukce stávajících kontejnerových stání, vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad	Průběžně realizováno	Na rok 2024 naplánovaná rekonstrukce kontejnerových stání za Společenským domem a v ulici U lesíka.
A03.7 Činit kroky k eliminaci průmyslového areálu v centru obce		
A03.8 Odkanalizování zbývajících částí v Horních Datyních	Hotovo	


Graf aktivit PC03 Životní prostředí



2.4 PC04 Hospodaření s majetkem obce

Název aktivity	Vyhodnocení k 12/2023	Popis
A04.1 Zajistit přátelské prostředí pro řešení problémů občanů	Průběžně realizováno	Elektronické úřední desky zřízeny na budovách MěÚ a KD HD.
A04.2 Hospodaření obce a aktivní dotační politika	Průběžně realizováno	Nachází se nebo se čeká na vhodné dotační tituly různých investičních akcí.
A04.3 Podpora marketingu obce a regionu	Průběžně realizováno	Město spolupracuje s organizátory akcí typu MČR či MS, které se konají na území obce.
A04.4 Rozvíjení spolupráce s okolními obcemi a Regionem Slezská brána	Průběžně realizováno	
A04.5 Vytváření zásobníků projektů a investic	Průběžně realizováno	


Graf aktivit PC04 Hospodaření s majetkem obce



2.5 PC05 Rozvoj volnočasových aktivit obce

Název aktivity	Vyhodnocení k 12/2023	Popis
A05.1 Rekonstrukce víceúčelového hřiště naproti škole v Horních Datyních		Na konci roku 2023 podána žádost na OPST o dotaci na výstavbu. Realizace naplánovaná na rok 2024.
A05.2 Rekonstrukce volnočasového areálu v lese Důlnák	Hotovo 2020-21	
A05.3 Rekonstrukce sportovního areálu Vratimov	Průběžně realizováno	V roce 2023 podána žádost na NSA na dotaci na výstavbu. Nebyli jsem vybráni. Pro rok 2024 plánujeme žádost podat znovu.
A05.4 Výstavba sportovní haly	Projektuje se	Z důvodu finanční náročnosti se v roce 2024 uvažuje o změně projektu na snížení nákladů na výstavbu. V roce 2024 se bude projektovat předprostor ZŠ Datyňská.
A05.5 Podpora zájmové činnosti mládeže	Průběžně realizováno	Podporováno v rámci dotací spolkům a činnosti SVČ.
A05.6 Podpora aktivit pro seniory	Průběžně realizováno	Podporováno v rámci dotací spolkům a činnosti SVČ.
A05.7 Podpora aktivit Kulturního střediska Vratimov	Průběžně realizováno	Od roku 2022 rozšířena Městská pouť o sobotní pouťovou slavnost. Na rok 2024 naplánována rekonstrukce prostor po knihovně ve Společenském domě – rozšíření prostor pro činnost KS.
A05.8 Podpora spolkové činnosti	Průběžně realizováno	Podporováno v rámci dotací spolkům.

Graf aktivit PC05 Rozvoj volnočasových aktivit obce



3. ZÁVĚR

Úkolem zhodnocení je odpovědět na následující otázky:

A. Byl naplňován Program rozvoje?

Program rozvoje vytyčil základní směry budoucího vývoje města Vratimov. Záměrem vedení města je dále otevřeně komunikovat se spoluobčany a rozvíjet kulturní a sportovní zázemí. Aktivita realizované v uplynulých dvou letech směřovaly k naplňování této vize.

Program rozvoje má také zvýšit připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a zvýšit šanci získat vnější finanční prostředky. I tato ambice byla naplňována.

Na první otázku je tedy možné odpovědět kladně.

B. Byly doposud realizovány všechny plánované aktivity a projekty?

Naplňování jednotlivých aktivit plánu je přehledně znázorněno. Lze konstatovat, že realizace plánovaných aktivit probíhá. Nerealizované aktivity mají většinou důvod nerealizace ve finanční nákladnosti, zainteresování více subjektů do aktivity či personální situaci na úřadě. Zatím nebyla žádná z aktivit vyřazena pro její nereálnost.


S ohledem na střednědobost tohoto zhodnocení lze plnění aktivit hodnotit jako lepší průměrné.

Aktivita, které byly průběžně hodnoceny k 31.12.2023, bylo stejně jako k lednu 2022–42.

Porovnáním počtu jednotlivých aktivit dle stádia realizace jde vidět postupné snížení nerealizovaných aktivit ze 7 na 3. A zvýšení počtu ukončených aktivit ze 2 na 8.

	Zhodnocení 2020-2021	Zhodnocení 2022-2023
Aktivita byla dokončena ve Zhodnocení za roky 2020-21	-	2
Aktivita byla dokončena v letech 2022-23.	2	6
Aktivita je v realizaci nebo se v roce 2024 začne realizovat.	23	19
Aktivita je v projekční fázi nebo čekáme na vhodný dotační titul.	10	12
Aktivita se nerealizovala nebo se v ní zásadně nepokročilo.	7	3

Graf všech aktivit



Seznam použitých zkratk:

DSP – Dokumentace pro stavební povolení
DUSP – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
KD HD – Kulturní dům Horní Datyně
KS – Kulturní středisko
MAS SB – Místní akční skupina Slezská brána
MČR – Mistrovství České republiky
MK – Místní komunikace
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MS – Mistrovství světa
MSK – Moravskoslezský kraj
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NSA – Národní sportovní agentura
OPST – Operační program spravedlivá transformace
PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby
SVČ – Středisko volného času
ZŠ – Základní škola